

# 永靖县库区移民服务中心文件

永库移发〔2024〕119号

## 永靖县库区移民服务中心 关于上报永靖县西河镇移民村亮化工程 的绩效评价报告

县财政局：

根据县财政局《关于开展2024年度部门评价工作的通知》精神，我单位对2023年项目永靖县西河镇移民村亮化工程进行了全面综合评价，现将项目评价报告汇报如下：

### 一、项目概况

根据《临夏州库区移民办公室关于下达2023年水库移民后期扶持资金预算计划的通知》的要求，实施了永靖县西河镇移民村亮化工程，主要建设内容为：安装路灯700盏。

#### （一）项目实施依据

根据县住建局《关于永靖县西河镇移民村亮化工程实施方案的批复》（永建发〔2022〕400号）文件的要求，实施该项目。

#### （二）项目绩效目标

1. 数量目标：安装路灯 700 盏。

2. 社会效益目标：有利于改善该地区居民的出行条件以及提高过路车辆的安全。

3. 满意度目标：路灯安装后，该片地区的受益群体满意度大于 95%。

4. 质量目标：项目验收合格率达到 100%。

5. 经济指标：该项目下达资金 300 万，均为大中型后期扶持基金，资金利用率大于 96%。

### （三）项目组织实施情况

（1）实施流程：该项目由移民村委谋划研究公示后，逐级上报西河镇，西河镇再充分论证公示后，上报县库移中心，再由库移中心按项目审批权限报县住建局，报批后由库移中心组织实施。

（2）监管措施：在项目建设中，为了确保工程质量安全、进度和文明施工，库移中心成立项目监管领导小组，并与县住建局签订了质量监督协议，进行了定期、不定期检查指导，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程质量、进度、文明施工进行全过程、全方位监督监管，努力化解工程风险，提高工作效率，明确责任。确保安全，保证质量的指导思想，并从思想观念、文明施工、计量支付和施工材料等方面入手，做到未雨绸缪，防患于未然，严把质量和文明施工关。

## 二、项目完成情况

### （一）项目完成任务量

该项目于 2023 年 10 月开工，该项目目前已完工，符合项目进度要求。

### （二）项目完成质量

县库移中心组织相关单位对该工程质量根据进度进行自验，认为工程质量符合设计和施工质量相关规范、标准要求，使用正常，运行良好。

### 三、项目效益情况

项目效益：项目实施后，可以提升永靖县整体村镇品位；更好的改善移民村人居环境，促进当地产业发展，助力脱贫致富，响应了国家“美丽中国”、“美丽乡村”、“乡村振兴战略”的具体措施，具有重要的社会意义。

### 四、评价结论

该项目决策科学，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后能达到预期的目的，有效解决了群众的行路难问题，评价为合格。

永靖县库区移民服务中心

2024年9月20日

