

永靖县黑方台地质灾害区现代高效节水农业示范基地（二期）A区项目支出绩效评价结论表

| | | | | |
|----------------------|---|---|---|---------------|
| 基本情况 | 项目名称 | 永靖县黑方台地质灾害区现代高效节水农业示范基地 (二期) A 区项目支出绩效评价 | | |
| | 评价年度 | 2023 年度 | 评价类型 | 项目支出评价 |
| | 委托评价单位 | 永靖县财政局 | 评价机构名称 | 甘肃新展望财务咨询有限公司 |
| | 评价对象名称 | 永靖县黑方台地质灾害区现代高效节水农业示范基地（二期）A 区项目支出绩效评价 | 评价对象主体 | 永靖县农业农村局 |
| 资金情况 (万元) | 项目整体投资 | 4771.57 | | |
| | 资金来源 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 东西部协作资金 | |
| | 预算资金 | 4621.57 | 150 | |
| | 实际到位 | 4621.57 | 150 | |
| | 实际支出数 | 4621.57 | 150 | |
| | 资金执行率 | 100% | | 100% |
| 绩效目标完成情况 | 预期绩效目标 | | 实际完成目标 | |
| | <p>1. 在盐锅峡镇陈家村新建日光温室 136 座，占地面积 390 亩。</p> <p>2. 黑方台地质灾害区大面积土地得到有效利用，推广良种良法、水资源循环利用、水肥一体化等种植模式，建成后，地质灾害将得到有效治理。</p> | | <p>在盐锅峡镇陈家村黑方台地质灾害区新建成土墙+全钢架结构高效节能日光温室 136 座，棚内按设计配套蓄水桶、回水桶、种植槽、防水布、育苗设备、滴管系统、回收液消毒系统等高效节水设施和设备。建成后，地质灾害得到有效治理。</p> | |
| 项目支出绩效评价情况 | 评价得分 | 87.17 | 评价等级 | 良 |
| | 评价结论 | <p>总体认为，永靖县农业农村局根据预期产出目标以及衔接资金资金项目相关政策要求，及时开展工作，合理安排使用资金，项目立项政策依据充分，程序手续完善，保障措施有效，资金使用合规，资金拨付均在规定时间内完成，各项制度执行到位，产出效果比较明显，项目整体情况运行良好。项目安排与受益户增收的</p> | | |

| | | |
|--|--------------------|---|
| | | <p>关联度较高，群众对项目安排满意度较高。但仍存在绩效管理工作不规范、财务管理不规范、合同管理不规范、项目运营产生的经济效益不够明显、资产后续管护不到位等问题。</p> |
| | <p>主要成效</p> | <p>黑方台地质灾害区大面积土地得到有效利用，推广良种良法、水资源循环利用、水肥一体化等种植模式，建成后，地质灾害得到有效治理。</p> |
| | <p>存在问题</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 绩效管理工作不规范。 2. 财务管理不规范。 3. 合同管理不规范。 4. 项目运营产生的经济效益不够明显。 5. 资产后续管护不到位。 |
| | <p>相关建议</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 高度重视预算绩效管理工作，切实加强绩效目标管理，组织相关人员紧抓业务学习，增强绩效意识。 2. 项目资金使用单位要重视强化财会人员业务培训和业务指导，建立健全资金管理制度和内部控制制度。 3. 强化合同管理意识，建立合同管理制度，强化合同跟踪和监控，建立合同跟踪和监控机制。 4. 调整合作方式、重新评估项目收益分配比例、制定合理的分红支付计划。 5. 担负起监管责任。加强帮扶项目资产后续运营的日常监管，履行监管职责。 |
| <p>评价机构（盖章）：</p> <p>主评人（签字）：</p> <p>评价日期：2024.9.13</p> | | <p>评价工作组人员（签字）：</p> <p>评价日期：2024.9.13</p> |