

## 部门评价结论表

基本情况	项目名称	永靖县妇保院异地新建项目		
	评价年度	2023	评价类型	项目部门评价
	委托评价单位	永靖县卫健局	评价机构名称	甘肃金益通绩效评价咨询服务有限公司
	评价对象名称	2023年的专项债券资金	评价对象主体	专项债券资金使用情况
资金情况 (万元)	年初预算批复资金 (A=a1+a2)	3900万元	全年预算资金 (B=b1+b2+b3)	3900万元
	其中：一般公共预算财政拨款收入(a1)		其中：财政拨款收入(b1)	
	财政专户管理资金(a2)		其他收入(b2)	
	实际支出资金 (C=c1+c2)	3900万元	年初结转和结余(b3)	
	其中：基本支出(c1)		年末结转结余资金(D)	
	项目支出(c2)	3900万元		
	预算支出完成率=(C/B)*100%			100%
绩效	预期绩效目标		实际完成目标	

<p><b>目标完成情况</b></p>	<p>该项目占地面积9223.83平方米，新建建筑面积14123.38平方米，其中地上建筑面积8721.46平方米，地下建筑面积5401.92平方米。新建建筑物占地面积1997.37平方米，绿地面积2442.62平方米，道路场地面积3862.67平方米，设地上停车位12个，地下停车位53个。主要建筑物如下：</p> <p>1. 原有门诊楼建筑占地面积849.44平方米，建筑面积3109.31平方米。其主体为地上三层框架结构，由于门诊楼建成时间较早，现根据需求将该建筑重新装修。</p> <p>2. 新建住院楼占地面积1530.01平方米，建筑面积13400.82平方米，其主体为地上五层地下一层框架结构，包含住院床位142张。</p> <p>3. 新建发热门诊一座，占地面积255.20平方米，建筑面积510.40平方米，地上二层框架结构。</p> <p>4. 附属用房主要功能为洗消用房，占地面积212.16平方米，建筑面积212.16平方米，地上一层框架结构。</p> <p>5. 地下建筑地下一层设人防空间，另含配电间、消防水池及泵房、换热站及地下停车位。</p> <p>6. 医院院外西侧二层建筑一层为医院原有车库，共两间，建筑面积为172.91平方米，本次设计将其改造为垃圾暂存间，包括生活垃圾间、新冠垃圾暂存间及医疗垃圾暂存间。</p>		<p>绩效指标分解到三级指标，一级指标覆盖了产出、效益、满意度指标，二级指标分为数量、质量、时效、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度指标，三级指标在此基础上做了细化、量化。但具体分析指标的分解与赋值，发现：二级指标经济成本指标“经济成本控制情况”的指标值为3900万元(为当年度债券资金)，该指标值不准确，应设定为工程建造成本(以控制工程签证变更为目的)或资金成本(债券利息成本)；数量指标三级指标4“改造原有门诊楼”的指标值为“2548.32”平方米，与施工合同及概算书中的门诊楼的建筑面积3109.31平方米不一致(工程量清单中为4000平方米)，未做到与年度任务数对应；二级指标质量指标“项目建成后全县妇幼保健服务能力”与年度任务不相关，该指标没有与工程建设相关标准相结合；数量指标设定的三级指标2“建成发热门诊257.33平方米”与事实不符，施工设计中无新建发热门诊，数量指标3实际完成值中表述“建成附属用房57.33平方米”，但实际上因二次规划未实施，评分与事实不符。</p>	
<p><b>部门整体绩效评价情况</b></p>	<p><b>评价得分</b></p>	<p>90.5</p>	<p><b>评价等级</b></p>	<p>优</p>
	<p><b>评价结论</b></p>	<p>本项目决策合理，前期手续办理完善，符合专项债券投向领域，能够按计划偿还债券利息，资金使用合规，资金总体使用进度较快，形成了实物工作量。项目建设管理严格，项目建设质量符合要求。在绩效目标方面，基本实现了既定年度绩效目标，但也存在管理不规范的地方。</p>		
	<p><b>主要成效</b></p>	<p>(一)以专业学科体系建设为导向，有效提升了医院综合服务能力为满足妇女和儿童的多元化健康需求，植入新理念、合理规划论证，围绕产医学、妇女健康、儿童健康、生殖医学等核心领域进行学科布局，注重医疗团队与人才的培养，以先进的医疗设备和完善的硬件设施构建患者舒适的就诊环境，有效提升了医院综合服务能力。</p> <p>(二)转变服务模式，改善患者医疗体验</p> <p>将以设备为中心的服务模式转变为以患者为中心的人群化服务模式、分区明确的建筑模式。从院感控制、就诊路径顺畅程度、专业集中度、不同人群对环境的满意度，到医护人员和患者心理感受的人文关怀等各方面，做到随着患者的就诊路径布局，将实现患者路径最短、医护人机功</p>		

	效最佳的状态，优化服务流程、提高服务效率，改善患者的看病体验。
存在问题	自筹资金未到位，中联西北工程设计研究院有限公司于2022年7月编制的永靖县妇幼保健院异地新建项目概算书中项目总投资为10619.69万元，其中发行债券8000万元，自筹资金2619.69万元。项目2023年度债券项目资金绩效目标表中计划2023年自筹资金2620.40万元，而实际自筹资金未到位。现工程已完工，资金按进度支付。
相关建议	协调上级部门解决自筹资金，按期完成项目建设。

评价机构(盖章):

评价工作组人员(签字):

主评人(签字):

评价日期: 2024.9.12

评价日期: 2024.9.12